

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATORE UNICO

N. 109 DEL 07 SETTEMBRE 2017

OGGETTO

LEGGE 27/12/2006 N. 296 (REGIONE PUGLIA DGR N. 743/16) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI DI ERP NEL COMUNE DI FOGGIA – LOTTI N° 594-595 - Approvazione Perizia di variante e suppletiva e QTE relativo

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la documentazione agli atti e l'istruttoria espletata dal Settore Tecnico U.O. Costruzione/Recupero;
- Esaminata la relativa proposta formulata dal Responsabile, che qui di seguito si riporta:

“P R E M E S S O

- *Che questa Agenzia, nell'ambito del programma di interventi di efficientamento energetico di cui alla legge n. 296 del 27.12.2006, ha redatto il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria dei lotti nn° 594-595 – Via Capitanata n. 6 e Via San Ferdinando di P. n. 2 nel Comune di Foggia, per un importo di finanziamento di Euro 996.176,55;*
- *Che tale progetto è stato approvato con provvedimento n. 129 del 23.08.2016 (validato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 26 c. 8 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.), per un importo a base d'asta di Euro 766.665,85;*
- *Che in data 26.10.2016 e 07.11.2016, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando è stata espletata la gara di appalto ed è risultata aggiudicataria delle opere l'impresa ROBEDIL Costruzioni Srl con sede in Foggia, via R. Grieco n. 18, con ribasso del 23,01%;*
- *Che con provvedimento n. 183 del 24.11.2016 è stata ratificata l'aggiudicazione dei lavori a favore della citata ditta, esecutiva a norma di legge;*
- *Che è stato stipulato relativo contratto d'appalto dei lavori (Rep. N. 58837 del 18/01/2017), per l'importo netto contrattuale di Euro 670.569,38 (di cui Euro 94.312,95 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 254.723,73 per manodopera non soggetti a ribasso);*
- *Che la consegna dei lavori è stata effettuata in data 02.12.2016;*
- *Che è stato redatto il Q.T.E. n. 2 con le variazioni derivanti dal ribasso d'asta offerto in sede di gara, ed altresì, per l'IVA relativa;*
- *Che durante il corso dei lavori è stato necessario redigere una perizia di variante e suppletiva che prevede lavorazioni ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;*
- *Che per le lavorazioni di cui sopra vi è un aumento netto contrattuale per lavori di € 19.487,51 oltre IVA relativa per un totale di € 21.436,26;*

CONSIDERATO

- *Che il Responsabile Unico del Procedimento con propria relazione ha espresso parere favorevole sull'ammissibilità ed approvazione sulla perizia di variante con nota n. 19750/17 del 06/09/2017.*

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90, attesta la regolarità e la correttezza del presente procedimento e dichiara che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, non sussistono, in merito al relativo atto, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l'astensione dal procedimento.

Foggia, li 07/09/2017

F.to Il Responsabile della U.O. Costr/Rec
(Ing. Francesco Soleti)

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

SI PROPONE DI PROVVEDERE

- *di approvare la Perizia di variante e suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria dei lotti 594-595 – Via San Ferdinando n. 2 e via Capitanata n. 6 nel comune di Foggia, a cura dell'Impresa ROBEDIL Costruzioni Srl di Foggia comportante un maggiore importo netto di € 21.436,26 (€19.487,51 per lavori oltre IVA relativa al 10% pari a € 1.948,75);*
- *di approvare lo schema dell'atto di sottomissione;*

– di approvare il Q.T.E. n. 3 di perizia di seguito riportato;

- Costo di Realizzazione Tecnica (C.R.M.)	=	€	690.056,89
- Spese tecniche e generali	=	€	107.333,22
- Imprevisti	=	€	16.407,98
- Oneri smaltimento rifiuti speciali	=	€	<u>7.666,66</u>
- Costo Totale dell'intervento (C.T.M.) =		€	821.464,75
- RIBASSO	=	€	105.706,11
- IVA	=	€	<u>69.005,69</u>
C.T.M + IVA	=	€	<u>996.176,55</u>

– di trasmettere il presente provvedimento al responsabile della U.O. competente per i successivi adempimenti, nonché alla Regione Puglia per quanto di competenza;

– di concedere, per effetto dei maggiori lavori di perizia, una proroga di gg. 30 (trenta) al termine contrattuale di ultimazione lavori;

– di rendere il presente atto immediatamente esecutivo per consentire il prosieguo dei lavori.

F.TO IL RESPONSABILE DELL' U.O. COSTR/REC

Ing. Francesco Soleti

F.TO IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO”

(Ing. Vincenzo De Devitiis)

- con i poteri di cui alla legge regionale n. 22/2014, conferiti con decreto di nomina della Giunta Regione Puglia n. 11 del 13.01.2016;

- assistito dall'ing. Vincenzo De Devitiis, in qualità di Direttore (delibera n. 6/2016);

- visto il parere di regolarità del Responsabile della U.O. che ha formulato la proposta;

- con il parere consultivo favorevole del Direttore;

COSÌ PROVVEDE

– si approva la Perizia di variante e suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria dei lotti 594-595 – Via San Ferdinando n. 2 e via Capitanata n. 6 nel comune di Foggia, a cura dell'Impresa ROBEDIIL Costruzioni Srl di Foggia comportante un maggiore importo netto di € 21.436,26 (€19.487,51 per lavori oltre IVA relativa al 10% pari a € 1.948,75);

– si approva lo schema dell'atto di sottomissione;

– si approva il Q.T.E. n. 3 di perizia di seguito riportato;

- Costo di Realizzazione Tecnica (C.R.M.)	=	€	690.056,89
- Spese tecniche e generali	=	€	107.333,22
- Imprevisti	=	€	16.407,98
- Oneri smaltimento rifiuti speciali	=	€	<u>7.666,66</u>
- Costo Totale dell'intervento (C.T.M.) =		€	821.464,75
- RIBASSO	=	€	105.706,11
- IVA	=	€	<u>69.005,69</u>
C.T.M + IVA	=	€	<u>996.176,55</u>

– si trasmette il presente provvedimento al responsabile della U.O. competente per i successivi adempimenti, nonché alla Regione Puglia per quanto di competenza;

– si concede, per effetto dei maggiori lavori di perizia, una proroga di gg. 30 (trenta) al termine contrattuale di ultimazione lavori;

– si rende il presente atto immediatamente esecutivo per consentire il prosieguo dei lavori.

IL DIRETTORE

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Ing. Vincenzo De Devitiis)

(Avv. Donato Pascarella)

F.TO

F.TO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il Provvedimento n. 109 del **07 SETTEMBRE 2017**

LEGGE 27/12/2006 N. 296 (REGIONE PUGLIA DGR N. 743/16) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI DI ERP NEL COMUNE DI FOGGIA – LOTTI N° 594-595 - Approvazione Perizia di variante e suppletiva e QTE relativo

è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line con il n. _____ dal _____ al _____
con/senza opposizione.

Il Responsabile dell'Albo Pretorio on line

(Mario Forcella)

IL DIRETTORE

(Ing. Vincenzo De Devitiis)

